

OBRA PUBLICAS POR CONTRATO 2022

CONTRATO	1 NOMBRE DE LA OBRA	2 ORIGEN DEL RECURSO	3 DEPENDENCIA EJECUTORA	UBICACIÓN		OFICIO DE AUTORIZACION			9 TIPO DE ADJUDICACION	IMPORTE DEL CONTRATO Y/O PRESUPUESTO		12 NOMBRE DE LA EMPRESA	IMPORTE EJERCIDO			16 NUMERO DE ESTIMACIONES	17 FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO	PERIODO DE EJECUCION				PORCENTAJE DE AVANCE AL 31 DIC.		24 STATUS DE LA OBRA
				4 LOCALIDAD	5 COORDENADAS GEOGRAFICAS	6 FECHA	7 NUMERO	8 IMPORTE		10 SIN IVA	11 CON IVA		13 TOTAL	14 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	15 A LA FECHA DE LA AUDITORIA			FECHA (CONTRATO)		ADENDUMS (SI EXISTIO)		22 FIS.	23 FIN.	
																		18 INICIO	19 TERMINO	20 INICIO	21 TERMINO			
001/2022	ADQUISICION DE 300 CALENTADORES SOLARES MARCA "SOLMEX" DE ACERO INOXIDABLE DE 12 TUBOS (TANQUE, BASE Y TORNILLERIA) GARANTIA DE 5 AÑOS CONTRA DEFECTO DE FABRICA, PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLAN, JALISCO	FISM	H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO	TECALITLAN	19°28'14.8"N 103°18'24.3"W	-	-	\$ 1,341,000.00	DIRECTA	\$ 1,156,034.48	\$ 1,341,000.00	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A DE C.V	-	-	-	-	23/03/2022	14/03/2022	14/05/2022	N/A	N/A	-	-	CONCLUIDA
002/2022	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, COLONIA TERCERA ORDEN, ENTRE LAS CALLES (BUSTAMANTE Y JUAN ALVAREZ - AQUILES SERDÁN Y FERNANDEZ LIZARDI) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO.	FISM	H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO	TECALITLAN	19°27'57.8"N 103°18'16.2"W	-	-	\$ 1,569,347.73	DIRECTA	\$ 1,352,885.97	\$ 1,569,347.73	TOPOGRAFIAY PROYECTO URBANISTICO GARCIA S.A DE C.V	-	-	-	-	-	18/04/2022	17/06/2022	N/A	N/A	-	-	INICIADA
003/2022	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, COLONIA TERCERA ORDEN, ENTRE LAS CALLES (BUSTAMANTE Y JUAN ALVAREZ / AQUILES SERDÁN Y FERNANDEZ LIZARDI) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO	FISM	H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO	TECALITLAN	19°27'57.8"N 103°18'16.2"W	-	-	\$ 1,340,310.56	DIRECTA	\$ 1,155,440.14	\$ 1,340,310.56	QUERCUS GEOSOLUCIONES S.A DE C.V	-	-	-	-	-	18/04/2022	17/06/2022	N/A	N/A	-	-	INICIADA
004/2022	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, COLONIA TERCERA ORDEN, ENTRE LAS CALLES (BUSTAMANTE Y JUAN ALVAREZ / AQUILES SERDÁN Y FERNANDEZ LIZARDI) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO	FISM	H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO	TECALITLAN	19°27'57.8"N 103°18'16.2"W	-	-	\$ 990,341.72	DIRECTA	\$ 853,742.86	\$ 990,341.72	GCA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	-	-	-	-	-	18/04/2022	17/06/2022	N/A	N/A	-	-	INICIADA
005/2022	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE ALDAMA COLONIA CALAVERA, ENTRE LAS CALLES JUAN RULFO Y GALEANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO.	FISM	H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO	TECALITLAN	19°28'35.7"N 103°18'30.7"W	-	-	\$ 1,000,000.02	DIRECTA	\$ 862,068.98	\$ 1,000,000.02	-	-	-	-	-	-	05/09/2022	03/12/2022	N/A	N/A	-	-	SINI INICIAR
006/2022	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE DR. MANUEL SOTO LARIOS COLONIA LA CAMPANA, ENTRE LAS CALLES PROLONGACIÓN LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLEJÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO.	FISM	H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO	"SANTIAGO" TECALITLAN	19°27'26.5"N 103°17'57.0"W	-	-	\$ 1,200,000.02	DIRECTA	\$ 1,034,482.78	\$ 1,200,000.02	C. HUGO ARMANDO GARCIA CARDENAS	-	-	-	-	10/06/2022	06/06/2022	06/09/2022	N/A	N/A	-	-	CONCLUIDA
007/2022	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO COLONIA LIBRATIDA, ENTRE LAS CALLES GALEANA Y XICOTENCATL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO.	FISM	H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO	TECALITLAN	19°28'27.9"N 103°18'32.4"W	-	-	\$ 1,000,000.02	DIRECTA	\$ 862,068.98	\$ 1,000,000.02	-	-	-	-	-	-	05/09/2022	04/12/2022	N/A	N/A	-	-	SINI INICIAR
008/2022	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA AZUCAREROS COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA, ENTRE LAS CALLES GONZALO OCHOA Y NICOLAS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO.	FISM	H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO	TECALITLAN	19°28'23.6"N 103°18'35.4"W	-	-	\$ 900,000.02	DIRECTA	\$ 775,862.09	\$ 900,000.02	-	-	-	-	-	-	05/09/2022	04/12/2022	N/A	N/A	-	-	SINI INICIAR
009/2022	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MINERIA, EN LA COMUNIDAD DE AHUJULLO, TECALITLÁN, JALISCO.	FISM	H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO	COMUNIDAD AHUJULLO, TECALITLAN	19°05'04.2"N 103°06'04.2"W	-	-	\$ 669,611.61	DIRECTA	\$ 577,251.39	\$ 669,611.61	C. HUGO ARMANDO GARCIA CARDENAS	-	-	-	-	10/06/2022	06/06/2022	06/09/2022	N/A	N/A	-	-	INICIADA
010/2022	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE MINERIA, EN LA COMUNIDAD DE AHUJULLO, TECALITLÁN, JALISCO.	FISM	H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO	COMUNIDAD AHUJULLO, TECALITLAN	19°05'04.2"N 103°06'04.2"W	-	-	\$ 1,432,450.29	DIRECTA	\$ 1,234,870.94	\$ 1,432,450.29	C. HUGO ARMANDO GARCIA CARDENAS	-	-	-	-	11/06/2022	06/06/2022	06/09/2022	N/A	N/A	-	-	INICIADA
011/2022	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES, EN LA COMUNIDAD DE CANUTILLO, TECALITLAN JALISCO	FISM	H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO	COMUNIDAD CANUTILLO, TECALITLAN	19°14'23.9"N 103°13'49.9"W	-	-	\$ 1,200,000.01	DIRECTA	\$ 1,034,482.77	\$ 1,200,000.01	C. HUGO ARMANDO GARCIA CARDENAS	-	-	-	-	12/06/2022	06/06/2022	06/09/2022	N/A	N/A	-	-	INICIADA
012/2022	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DR. SALVADOR SANCHEZ RUIZ, COLONIA ACUEDUCTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO.	FISM	H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO	ACUEDUCTO, TECALITLAN	19°28'43.7"N 103°19'04.8"W	-	-	\$ 1,900,000.00	DIRECTA	\$ 1,637,931.03	\$ 1,900,000.00	C. HUGO ARMANDO GARCIA CARDENAS	-	-	-	-	21/07/2022	01/08/2022	29/10/2022	N/A	N/A	-	-	INICIADA
013/2022	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO.	FISM	H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO	TECALITLAN	19°28'14.8"N 103°18'24.3"W	-	-	\$ 1,000,000.00	DIRECTA	\$ 862,068.97	\$ 1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A	-	-	INICIADA
014/2022	DESARROLLO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO.	FISM	H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO	TECALITLAN	19°28'14.8"N 103°18'24.3"W	-	-	\$ 1,000,000.00	DIRECTA	\$ 862,068.97	\$ 1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A	-	-	INICIADA
015/2022	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN RULFO, COLONIA CALAVERA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO.	FISM	H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO	TECALITLAN	19°28'36.2"N 103°18'32.8"W	-	-	\$ 850,000.00	DIRECTA	\$ 732,758.62	\$ 850,000.00	-	-	-	-	-	-	01/08/2022	29/10/2022	N/A	N/A	-	-	INICIADA
16/2022	PRIMERA ETAPA PANTEON RECINTO SANTA MARIA DE GUADALUPE	PROPIO	H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO	TECALITLAN	19°28'37.3"N 103°17'14.0"W	-	-	\$ 1,036,821.00	DIRECTA	\$ 893,811.21	\$ 1,036,821.00	QUERCUS GEOSOLUCIONES S.A DE C.V	-	-	-	-	-	18/03/2022	17/06/2022	N/A	N/A	-	-	INICIADA
017/2022	PRIMERA ETAPA PANTEON RECINTO SANTA MARIA DE GUADALUPE	PROPIO	H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO	TECALITLAN	19°28'37.3"N 103°17'14.0"W	-	-	\$ 1,488,424.29	DIRECTA	\$ 1,283,124.39	\$ 1,488,424.29	TOPOGRAFIAY PROYECTO URBANISTICO GARCIA S.A DE C.V	-	-	-	-	-	18/03/2022	18/06/2022	N/A	N/A	-	-	INICIADA
018/2022	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR INGENIO BELLAVISTA, COLONIA EDUARDO ROMERO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO	PROPIO	H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO	TECALITLAN	19°28'19.5"N 103°18'10.5"W	-	-	\$ 450,000.00	DIRECTA	\$ 387,931.03	\$ 450,000.00	C. HUGO ARMANDO GARCIA CARDENAS	-	-	-	-	21/07/2022	01/08/2022	29/10/2022	N/A	N/A	-	-	CONCLUIDA
019/2022	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, INGRESO NORTE, EN LATERAL OESTE CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE LAS CALLES NARCISO MARTÍNEZ ÁLVAREZ Y PABLO BARÓN BARRERA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO.	PROPIO	H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO	TECALITLAN	19°28'43.9"N 103°18'07.6"W	-	-	\$ 500,000.00	DIRECTA	\$ 431,034.48	\$ 500,000.00	-	-	-	-	-	-	01/08/2022	01/10/2022	N/A	N/A	-	-	INICIADA
020/2022	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO OBREGON COLONIA SANTA MARIA DEL VALLE DE GUADALUPE ENTRE LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y FRANKLIN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO.	SADER	H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO	TECALITLAN	19°27'49.9"N 103°18'15.1"W	-	-	\$ 2,275,472.96	DIRECTA	\$ -	\$ 2,275,472.96	-	-	-	-	-	-	05/09/2022	04/12/2022	N/A	N/A	-	-	SINI INICIAR

